

# ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

č. 36

konaného dne 30. Srpna 2021 na akci  
**„Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice“**

**Přítomní:** Dle prezenční listiny (viz. příloha zápisu uložená v originále u TDS).

**Za objednatele**

Ostravská Univerzita

:  
:  
:  
:  
:  
:

**Za technický dozor stavebníka (dále jen TDS)**

ČECH-ENGINEERING, a.s.

:  
:

**Za koordinátora BOZP**

Ostravská Univerzita

:

**Za zodpovědného projektanta a autorský dozor (dále jen AD)**

ARKOS s. r. o.

:  
:  
:

**Za zhotovitele**

Bystroň Group a.s.

:  
:  
:  
:

**Ostatní účastníci KD**

:  
:

## SOUHRNÉ INFORMACE VÝSTAVBY

### **A) TERMÍNOVÉ PLNĚNÍ POSTUPU PRACÍ:**

Stavba byla zahájena dne 23.10.2020 podepsáním Protokolu o předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel předložil aktualizovaný a platný HMG.

Stav ke KD č.15 – Byla převzata skladba podlah ve 2.NP. Dnes byla zahájena betonáž podlah ve 2. NP. V 1.NP bude zahájena pokládka vrstev 6.4.2021 a 12.4.2021 provedena betonáž podlah.

Stav ke KD č.21 – Podlahy byly zabetonovány a vysychají. Provádí se následující práce dle HMG.

Stav ke KD č.22 – Na KD bylo konstatováno, že práce probíhají dle aktuálního HMG.

- Stav ke KD č.24 – Na KD proběhlo zhodnocení HMG. Zhotovitel je v drobném zpoždění s realizací instalací silnoproudu, slaboproudu a ZTI. Hlavní práce probíhají dle HMG. Zhotovitel konstatoval, že práce probíhají dle HMG a konečný termín drží.
- Stav ke KD č.27 – K 2.6.2021 byl podepsán dodatek č.1.
- Stav ke KD č.28 – Na KD proběhlo zhodnocení HMG. TDS konstatuje, že hlavní práce probíhají dle HMG, ale dle jeho názoru se stavba trochu přibrzdila a může nastat drobné zpoždění. TDS vyzývá zhotovitele k vyššímu pracovnímu nasazení a zvýšení pracovních kapacit. Hlavně pro provádění omítek.
- Stav ke KD č.30 – Objednatel a TDS opět konstatuje, že na stavbě vzniká zpoždění mimo jiné, nikoli však výlučně na provádění podlah, hrubých omítek a v části obkladů. Dle HMG měl být výtah dodán a namontován mezi 21.5 a 30.6.2021. Konečný termín dokončení díla je 23.10.2021 včetně všech podkladů pro Kolaudaci. Zhotovitel informoval Objednatele o zpoždění dodávky jednoho typu vyvzorkovaných podlahových krytin (HURON), a to dodání až kolem 29.9.2021.  
Objednatel a TDS proto žádá zaslání aktualizace harmonogramu s detailním rozpracováním jednotlivých činností a podrobnějším stanovením termínů pro jednotlivé práce se stanoviskem ohledně vlivu na konečný termín plnění.  
Objednatel a TDS žádám o stručný harmonogram procesu převzetí stavby – v bodech termín, potřebné doklady apod. (převzetí, podání žádosti na SÚ, závěrečná kontrolní prohlídka,...)
- Stav ke KD č.31 – Zhotovitel sdělil, že aktualizaci HMG zašle do 30.7.2021.
- Stav ke KD č.32 – Samostatné jednání ohledně aktualizace HMG proběhne ve středu 4.8.2021.
- Stav ke KD č.33 – Samostatné jednání proběhlo, zhotovitel aktualizuje dle dohod HMG a zašle všem oficiální dopisy od subdodavatelů. Zhotovitel prověří bankovní záruku a pojistnou smlouvu.

## B) FINANČNÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE:

### B/1 Přehled ceny díla

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH	% z celku
<b>ZÁKLADNÍ CENA DÍLA dle tendru a SOD</b>	33 770 000,00 Kč	7 091 700,00 Kč	<b>40 861 700,00 Kč</b>	<b>100%</b>

Vliv změn na konečnou cenu díla (vzniklé <b>vícepráce</b> a <b>méněpráce</b> )				
Odsouhlasené <b>méněpráce</b> (MP) celkem	-209 556,55 Kč	-44 006,88 Kč	-253 563,43 Kč	-0,62%
Odsouhlasené <b>vícepráce</b> (VCP) celkem	587 725,72 Kč	123 422,40 Kč	711 148,12 Kč	1,74%
Rozdíl <b>méněpráci</b> a <b>vícepráci</b> celkem	378 169,17 Kč	79 415,53 Kč	457 584,70 Kč	1,12%
<b>KONEČNÁ CENA DÍLA celkem</b>	34 148 169,17 Kč	7 171 115,53 Kč	<b>41 319 284,70 Kč</b>	<b>101,12%</b>

### B/2 Finanční čerpání dle fakturace zhotovitele na základě provedených prací za fakturační období

Fakturační období	Fakturováno bez DPH	Fakturováno DPH	Fakturováno včetně DPH	Prostavenost %	Zůstatek do výše SOD včetně DPH
Listopad	870 827,68 Kč	182 873,81 Kč	1 053 701,49 Kč	2,58%	41 319 284,70 Kč
Prosinec	748 485,10 Kč	157 181,87 Kč	905 666,97 Kč	2,22%	40 413 617,72 Kč
Leden	1 147 282,41 Kč	240 929,31 Kč	1 388 211,72 Kč	3,40%	39 025 406,01 Kč
Únor	3 011 179,60 Kč	632 347,72 Kč	3 643 527,32 Kč	8,92%	35 381 878,69 Kč
Březen	4 565 065,63 Kč	958 663,78 Kč	5 523 729,41 Kč	13,52%	29 858 149,28 Kč
Duben	2 463 092,99 Kč	517 249,53 Kč	2 980 342,52 Kč	7,29%	26 877 806,76 Kč
Květen	1 543 853,74 Kč	324 209,29 Kč	1 868 063,03 Kč	4,57%	25 009 743,74 Kč
Červen	1 555 556,21 Kč	326 666,80 Kč	1 882 223,01 Kč	4,61%	23 127 520,72 Kč
Červenec	3 708 958,64 Kč	778 881,31 Kč	4 487 839,95 Kč	10,98%	18 639 680,77 Kč
<b>STAVBA CELKEM</b>	<b>19 614 302,00 Kč</b>	<b>4 119 003,42 Kč</b>	<b>23 733 305,42 Kč</b>	<b>58,08%</b>	<b>18 639 681 Kč</b>

## C) KVALITA PROVEDENÝCH PRACÍ:

C/1 Zhotovitel musí díry ve stropě mezi 1.NP a 2.NP zednický zapravit.

**Provádí se.**

C/2 Zhotovitel musí doplnit 1 cm MIRELON kolem VZT potrubí v prostupech přes zeď před zazdíváním.

**Provádí se**

## D) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

D/1



## E) ZMĚNY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (DSP, TD, RDS):

Č. změny	Název změny	Stav změny
ZL 001	Provedení armovací tkaniny na zdech	Odsouhlaseno
ZL 002	Odečet žaluzií Podepření krovů při demolicích	Odsouhlaseno
ZL 003	Podepření krovů při demolicích	Odsouhlaseno
ZL 004	Sanace dřevěných prvků ve stropě nad 2. NP	Odsouhlaseno
ZL 005	Zasekání rozvodů ÚT	Odsouhlaseno
ZL 006	Skladba podlah	Odsouhlaseno
ZL 007	Prostupy střechou	Odsouhlaseno
ZL 008	Zpevnění rákosových omítek v části C	Odsouhlaseno
ZL 009	Vyrovnání podlah v místnosti E 303	Odsouhlaseno
ZL 010	Zazdění oken C 109 a C 206	Odsouhlaseno
ZL 011	Výměna skříně rozvaděče RH	Odsouhlaseno
ZL 012	Napojení svislých izolací v 1.NP	Odsouhlaseno
ZL 013	Okenní parapety – demontáže a vyrovnání	Odsouhlaseno
ZL 014	Parapetní elektroinstalační žlaby (záměna)	Odsouhlaseno
ZL 015	Oplocení vnějších VZT jednotek	Odsouhlaseno
ZL 016	Odvod kondenzátu z komína	Odsouhlaseno
ZL 017	Omyvatelné malby	K odsouhlasení
ZL 018	Elektronický vrátný	V přípravě
ZL 019	Klimatizační potrubí	V přípravě
ZL 020	Sanace vlhkého zdiva v části E	V přípravě
ZL 021	Požární ucpávky	V přípravě
ZL 022		V přípravě
ZL 023	Tlakové lahve – medicínální plyny	V přípravě
ZL 024	Kuchyňská linka – místnost D 101	V přípravě
ZL 025	Podhledy	V přípravě

## F) ZÁLEŽITOSTI BOZP:

Koordinátor BOZP vypracoval plán BOZP a předal na OIP oznámení o zahájení prací dle §15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. A NV591/2006 Sb., příloha č. 4 o Zahájení prací na stavbě v zákonném termínu. Stejnopis byl předán Zhotoviteli, který ho vyvěsil na staveništi. Byla zavedena kniha BOZ stavby ze strany zhotovitele.

**Koordinátor BOZP požaduje hlásit možné úrazy na stavbě, pokud nějaké vzniknou, které budou vyžadovat ošetření.**

## ÚKOLY Z KONTROLNÍCH DNŮ

### KD 1/ č. 1 – [Seznam subdodavatelů](#)

Zhotovitel zašle seznam deklarovaných subdodavatelů a v průběhu stavby bude tabulku subdodavatelů vždy aktualizovat.

Stav ke KD č.12 – Zhotovitel do 3.3.2021 pošle aktualizovanou tabulku subdodavatelů.

Stav ke KD č.13 – Nebylo zasláno.

Stav ke KD č.14 – Zhotovitel zaslal tabulku subdodavatelů, do které doplní subdodavatele na podlahy.

Stav ke KD č.32 – Zhotovitel aktualizuje tabulku subdodavatelů a zašle.

Stav ke KD č.33 – Zhotovitel zaslal.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	Trvalý

#### **KD 1/ č. 2 – Týdenní plán prací**

Zhotovitel bude zasílat týdenní plán prací na nadcházející týden včetně předpokládaných kontrol zakrývaných stavebních konstrukcí. A to nejpozději 1 den před konaným kontrolním dnem.

**Stav ke KD č.28+29+30+31+32+33+34+35+36 – Plán prací byl zaslán a projednán na KD.**

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	Průběžně po celou dobu výstavby	Trvalý

#### **KD 1/ č. 3 – Technologické postupy**

Zhotovitel zašle k odsouhlasení jednotlivé technologické postupy zpracované konkrétně na tuto stavbu a to vždy nejpozději 8 dní před zahájením prací. Bez zasláných a odsouhlasených technologických postupů a rizik na stavbě nebude možno zahájit práce.

Stav ke KD č.26 – Zhotovitel zaslal TP na obklady a dlažby.

Stav ke KD č.29+30 – Zhotovitel zašle TP na sanace stropu ve 2.NP, nivelace podlah, AL příčky a malby.

Stav ke KD č.31 – Zhotovitel zaslal TP na sanace stropu ve 2.NP, malby a výtah. AL příčky ještě zaslány nebyly.

Stav ke KD č.33 – Zhotovitel zaslal TP pro AL příčky.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	Trvalý

#### **KD 1/ č. 4 – Splnění podmínek ve Stavebním povolení**

TDS vyzval zhotovitele, aby zkontroloval podmínky stavebního úřadu ve vydaném stavebním povolení, všech stanoviscích dotčených orgánů a v průběhu stavby tyto podmínky plnil. Projektová dokumentace k Stavebnímu povolení ověřená Stavebním úřadem bude uložena u zástupce Investora (p. Erbanová). Investor zajistil oznámení o zahájení stavby stavebnímu úřadu v souladu se stavebním povolením.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	Trvalý

#### **KD 1/ č. 5 – Fotodokumentace**

Zhotovitel bude provádět detailní fotodokumentaci prováděných prací.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	Trvalý

#### **KD 1/ č. 6 – Doklady od materiálů**

Zhotovitel dle SoD, článku II, bod 2.6 bude dokládat atesty, certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	Trvalý

#### **KD 1/ č. 7 – Vážní listky**

TDS upozorňuje Zhotovitele na nutnost dodání dokladů o likvidaci odpadů.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	Trvalý



**KD 1/ č. 8 – Změnové řízení**

Zhotovitel je povinen zpracovat, projednat a odsouhlasit všechny změny oproti PD s TDS, AD a Objednatel. To vše na základě SoD článku III., bod 3.4 až 3.6.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	<b>Trvalý</b>

**KD 1/ č. 9 – Plán kontrol se SÚ**

GD bude dodržovat plán kontrolních prohlídek se SÚ.

- Dokončení hrubé stavby - **Splněno**
- Závěrečná kontrolní prohlídka

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	<b>Trvalý</b>

**KD 1/ č. 10 – Přebírky TDS**

Zhotovitel bude vyzývat TDS k přebírce všech zakrývaných konstrukcí a to zápisem do SD a telefonickou informací.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	<b>Trvalý</b>

**KD 2/ č. 4 – Kontejnery**

Zhotovitel musí mít uskladněné kontejnery pouze v blízkosti objektu stavby a manipulovat s nimi tak, aby neničil stávající asfaltovou komunikaci.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	<b>Trvá</b>

**KD 5/ č. 1 – Odpady ve stropích**

Vybourané odpady a vzniklé díry ve stropích po vybourání zhotovitel doplní výztuží a zpětně dobetonuje.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	<b>Trvá</b>

**KD 6/ č. 1 – Sanace vlhkého zdiva u vstupu do objektu E**

Zhotovitel na příští KD přizve zástupce specializované firmy na sanaci zdiva a probere se návrh sanace vlhkého zdiva u vstupu do objektu E.

Stav ke KD č.23 – Proběhlo koordinační jednání ohledně ZL. Je dořešeno. Zhotovitel musí poslat finální ZL.

Stav ke KD č.24 – Nezasláno. Bude zasláno dnes.

Stav ke KD č.25+26+27+28+29+30 – Bylo zasláno. Proběhne samostatné jednání pro finalizaci ZL.

Stav ke KD č.31 – Zhotovitel musí zaslat finální aktualizaci rozpočtu.

Stav ke KD č.32 – Nebylo zasláno.

**Stav ke KD č.35 – Zhotovitel zahájil realizaci.**

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	<b>Trvá</b>

**KD 7/ č. 3 – Vzorky a vzorkování**

Zhotovitel zajistí vzorkovací knihy koncových prvků ZTI, ÚT, silnoproud a slaboproud, které zpracují subdodavatelé. Zhotovitel připraví z položkového rozpočtu tabulku zbývajících věcí k vzorkování (např. podlahy, obklady, dlažby, atd.)

Stav ke KD č.29+30 – Zhotovitel zaslal dílenskou dokumentaci k AL interiérovým stěnám. AD prokontroluje a odsouhlasí.

Stav ke KD č.31 – Odsouhlasená barva AL příček je RAL 9007. Dvoje vnější vstupní dveře budou ve stejné barvě jako okna a to v barvě RAL 9007. Parapetní výplně kukaně budou v RAL 9007. Vnitřní dveře budou dub egger H3157 st12 Vicenza oak, kování stejné jako na AL příčkách. Barva zárubní RAL 9007.

Byl vybrán a odsouhlasen TARKETT Black 3243384 pro čtverce do velínu.

Stav ke KD č.32 – Na dnešním KD bylo konstatováno, že dne 27.7.2021 byla odsouhlasena dílenská dokumentace AL příček.

Stav ke KD č.34 – Je nutno vyvzorkovat sanitární vybavení (zásobníky na toal. papír, ručníky, koše, atd).

**Stav ke KD č.36 – Zástupce objednatele má zaslaný výpis prvků, který doplní typy prvků.**

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
AD, Zhotovitel	<b>KD 37</b>	<b>Trvá</b>

#### **KD 11/ č. 1 – Vlhká místnost v 1.PP**

Po oklepání omítek v místnosti E 001 byla zjištěna vysoká vlhkost ve všech obvodových zdech. Na KD byl řešen a konzultován návrh řešení sanace. Dokud se neodsouhlasí finální řešení. Prozatím bylo řešeno, že se ve stávajícím okně provede ventilátor pro odvětrání místnosti. Zhotovitel provede přívod elektro a nechá se oklepané zdivo. Zdivo se bude pozorovat, jestli vysychá. Musí se provést sanační opatření pod stropem tak, aby vlhkost nepostupovala do 1. NP.

Stav ke KD č.32 – Zhotovitel sdělil, že bude provedeno do 30.8.2021.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	<b>30.8.2021</b>	<b>Trvá</b>

#### **KD 16/ č. 1 – Systém Generálního klíče**

Zhotovitel sdělí dodavatele generálního klíče. Zástupce objednatele musí připravit členění GK na místnosti a zaměstnance.

Stav ke KD č.19 – Objednatel řeší členění GK.

Stav ke KD č.20 – Objednatel zašle Zhotoviteli návrh GK.

Stav ke KD č.22 – Objednatel zaslal na Zhotovitele tabulku GK.

Stav ke KD č.32 – Zhotovitel sdělil, že jakmile bude vybrán dodavatel dveří, bude se řešit generální klíč. Termín sdělí na příštím KD.

Stav ke KD č.35 – Zhotovitel sdělil, že dveře bude dodávat ADOR a generální klíč H and B Group.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	<b>-</b>	<b>Trvá</b>

#### **KD 17/ č. 1 – VZT místnost – vlhkost stěn**

Ve 3. NP v místnosti VZT byly zjištěny vlhké fleky na stěnách s plísní. Na KD bylo dohodnuto, že vzhledem k tomu, že objednatel bude realizovat novou střechu, tak zhotovitel pouze zajistí větrání místnosti, oškrábe malby a aplikuje na tyto místa protiplísňový přípravek. Po dobu stavby se budou daná místa sledovat.

Stav ke KD č.30 – GD opět upozornil, že po deštích stále zatéká.

Stav ke KD č.34 – Zhotovitel provede očištění stěny a výmalbu. Dál se bude sledovat.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	<b>-</b>	<b>Trvá</b>



**KD 18/ č. 2 – Kondenzát z přisávání vzduchu do kotle**

Zástupce AD na vytápění napíše stanovisko k odvodu kondenzátu z přisávacího potrubí do kotlů. Zástupce objednatele vznesl dotaz, jak je odveden kondenzát. Tvrdí z vlastních zkušeností, že má s tímto problémem.

Stav ke KD č.29+30 – ZL 16 je připraven k podpisu.

Stav ke KD č.32 – Stále není provedeno. Zhotovitel sdělí termín, do kdy bude dokončováno. Sdělil, že komínáři přijedou samostatně a dokončují.

Stav ke KD č.33 – Zhotovitel sdělil, že bude provedeno do konce srpna 2021.

**Stav ke KD č.36 – Předběžná realizace bude 31.8.2021.**

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	<b>KD 36</b>	<b>Trvá</b>

**KD 19/ č. 2 – Plynové potrubí**

Veškeré plynové potrubí bude natřeno buď bíle se žlutými pásy, nebo celé žluté. Včetně částí nad podhledem.

**Stav ke KD č.36 – Zhotovitel musí natřít potrubí nad podhledem. Pořídí fotodokumentaci a zašle.**

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	<b>Trvá</b>

**KD 19/ č. 3 – Kyslíkové lahve v místnosti E 114**

Objednatel prověří a sdělí finální řešení umístění kyslíkových lahví v místnosti E 114.

Stav ke KD č.25+26+27+28+29+30+31 – Zhotovitel sdělil, že stanovisko obdržel. Porovná a zašle všem k odsouhlasení. Stále nebylo zasláno a vyřešeno. Objednatel a TDS urguje zhotovitele o urychlené vyřešení.

Stav ke KD č.32 – TDS a Objednatel důrazně žádá zhotovitele o vyřešení.

Stav ke KD č.34 – Zástupce AD zatím nezaslal zhotovitelem požadovaný prvek, který byl uvažován v PD. TDS urguje okamžité zaslání.

Stav ke KD č.35 – Bylo dohodnuto, že se ke kompresoru doplní 50 l zásobník. AD zašle vyjádření a odsouhlasení písemně.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
AD	<b>KD 36</b>	<b>Trvá</b>

**KD 20/ č. 1 – Sanitka**

Ve středu proběhla koordinační schůzka ohledně sanitky. Zástupce objednatele zaslal aktualizovaný výkres umístění sanitky, viz příloha ke KD.

Stav ke KD č.30 – V koordinaci montáže sanitky vznikl problém s termínem dodání Vinylu. Montáž nemůže proběhnout začátkem září. Dodání vinylu je až 29.9.2021. Až následně se může montovat sanitka. Je nutno zkoordinovat položení podlahových krytin, montáž sanitky a osazení nových dveří.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Objednatel, Zhotovitel	-	<b>Trvá</b>

**KD 22/ č. 1 – Kompletace slaboproudých REKu**

Probíhá montáž vybavení reků.....ochránit.

Stav ke KD č.26 – SLB rozvaděče jsou zabalené folií a ochráněné. Jejich možné poškození jde na rub zhotovitele.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	<b>Trvá</b>



**KD 22/ č. 3 – Požární ucpávky**

Zhotovitel prověří v PBŘ umístění požárních ucpávek na předělech mezi požárními úseky.

Stav ke KD č.29+30+31 – Zhotovitel připravuje ZL.

Stav ke KD č.32 – TDS požaduje před zaklopením SDK podhledů zaslat půdorysy se zaznačením požárních ucpávek a seznamy ke kontrole.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel, TDS	<b>KD 37</b>	<b>Trvá</b>

**KD 23/ č. 1 – Servisní smlouvy**

Zhotovitel zajistí návrhy servisních smluv pro VZT a klimatizace, MAR, Kotelna, rozvody stlačeného vzduchu, výtah a invalidní plošina. Zástupce objednatele prověří, které všechny smlouvy bude potřebovat.

Stav ke KD č.25 – Zhotovitel zašle seznam servisních smluv k doplnění a odsouhlasení.

Stav ke KD č.27 – Zhotovitel zaslal seznam:

- VZT a klimatizace - **Zasláno**
- MaR – **Je řešeno přes záruky**
- Výtah - **Zasláno**
- Plošina - **Zasláno**
- Kotelna – **Je řešeno přes záruky**
- Medicinální plyny – **Je řešeno přes záruky**

Objednatel prověří, popřípadě doplní.

Stav ke KD č.32 – Objednatel seznam servisních smluv odsouhlasil a zhotovitel musí zaslat návrhy smluv k odsouhlasení.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel, Objednatel	-	<b>Trvá</b>

**KD 24/ č. 1 – Výtah**

Zhotovitel prověří, zda není někde ve výtahové šachtě nějaká komplikace pro následnou montáž výtahu.

Stav ke KD č.26 – Zhotovitel sdělil, že situaci výtahu řeší s fa OTIS. S AD bylo dohodnuto a odsouhlaseno Investorem, že výtah bude dle zadávacího výkresu: kabina 1,4x2,4 m, dveře: š=1,2 x 2,1 m. To je dostatečné i pro lůžkový výtah.

Stav ke KD č.27 – V průběhu tohoto týdne proběhne kontrola výtahové šachty.

Stav ke KD č.28 – Zhotovitel sdělil, že ve výtahové šachtě je sucho. Pro zajištění šířky dveří bude nutno vybourat přizděný sloupek ve dveřích a rozšířit otvor.

Stav ke KD č.29 – Zhotovitel musí provést sondy pro vybourání otvoru pro dveře výtahu.

Stav ke KD č.30+31 – Zhotovitel zašle dokumentaci a technické specifikace k výtahu dle požadavku v PD. Následně se dořeší možné vybourání otvoru pro dveře.

Stav ke KD č.32 – Zhotovitel sdělil, že do 6.8.2021 zašle technické specifikace.

Stav ke KD č.33 – Zatím nebylo zasláno. Zhotovitel zašle v do KD 34.

Stav ke KD č.34 – Bylo zasláno. AD odsouhlasí. Je nutno vybrat podlahovou krytinu kabiny.

Stav ke KD č.35 – AD odsouhlasil dílenskou dokumentaci. Zhotovitel zajistí vzorky podlahových krytin do výtahu.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	<b>KD 37</b>	<b>Trvá</b>

**KD 26/ č. 1 – MaR**

Zhotovitel dohodne schůzku mezi p. Vaškem a realizátorem MaR, aby bylo možno projednat a dohodnout vybavení MaR, a to ještě před zahájením kompletace.

Stav ke KD č.31 – Zhotovitel sdělil, že 4.8.2021 proběhne schůzka přímo na stavbě.

Stav ke KD č.33 – Projektant SLA se spojí s p. Vaškem a dohodne se varianta na doplnění kabeláže a datových zásuvek z prostoru kotelny do serverovny.

Stav ke KD č.34 – Zhotovitel, na základě zpracovaného ZL, provede kabeláže z kotelny do serverovny. Objednatel zajistí specifikaci switche a počtu portů, které se mají doplnit do serverovny. Zhotovitel zahájí realizaci po doplnění informací Objednatелеm.

Stav ke KD č.35 – AD zajistí aktualizaci a doplnění dané části PD na základě požadavku objednatel.

**Stav ke KD č.36 – Dnes na KD bylo dohodnuto, že dodavatel MaR provede protažení 7 ks kabelů z kotelny do serverovny. Bude dodán switch 7 portů. Zhotovitel dodá rozdílový rozpočet s aktualizovaným výkresem DSPS.**

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel, Objednatel	<b>KD 37</b>	<b>Trvá</b>

**KD 27/ č. 1 – Lamino na nábytek**

AD vybere vzorek lamina na volný interiér a nábytek dodávaný stavbou.

Stav ke KD č.28 – AD vybral vzorky lamina. Zhotovitel je obdržel a zašle na Objednatel a TDS.

Stav ke KD č.30 – Chybí vyspecifikovat pracovní desky. Urgentně se musí doplnit.

Stav ke KD č.31 – Chybí vyspecifikovat pracovní desky. Urgentně se musí vyřešit.

Stav ke KD č.32 – Pracovní deska kompaktní bude U99 ST76 černé jádro a postforming U99 ST89. Lamino je odsouhlaseno H3157 ST12 EGGER a Kronospan 7179 BS.

Stav ke KD č.35 – Lékařské linky:

- Kompletní provedení pohledových částí lamina ve světle modré
- Nepohledové části lamina bílá
- Dřez Franke BOX 210/11-54
- Rámečky na horních skřínkách – elox. hliník
- Úchytky – Portos délky cca 320 mm v provedení imitace nerez
- Chemicky leptané pískované sklo v rámečcích z eloxovaného hliníku
- Soklík v provedení broušená nerez

Kuchyňské linky:

- Kompletní provedení pohledových částí lamina v dubu
- Nepohledové části lamina v bílé
- Dřez Franke SPARK SKN 611-79
- Rámečky na horních skřínkách – elox. hliník
- Úchytky – Portos délky cca 320 mm v provedení imitace nerez
- Chemicky leptané pískované sklo v rámečcích z eloxovaného hliníku
- Soklík v provedení broušená nerez
- Žaluzie na vysokých skřínkách v provedení eloxovaný hliník

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	<b>Trvá</b>

**KD 28/ č. 2 – Rezerva obkladů**

Zhotovitel propočítá metry čtvereční špalet oken, které se mají obložit obkladem. Objednatel požaduje zajistit rezervu obkladů pro obložení špalet po vybourání oken a osazení nových.



Stav ke KD č.29 – Zhotovitel propočítal kusy pro rezervu. Jedná se o cca 132 ks obkladů, 25 m2. Předpoklad je 25 ks balíků obkladů.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	Trvá

#### KD 30/ č. 1 – Odvlhčovače

Zhotovitel sdělil, že zatím vybetonované podlahy vykazují vlhkost nevhodnou pro pokládku podlahových krytin a že dodá na stavbu odvlhčovače a začne vysoušet.

Stav ke KD č.31 – Zhotovitel má na stavbě a vysouší.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	Trvá

#### KD 30/ č. 2 – Sokl na schodišti a jalové stupně

Na KD byl řešen problém soklu na schodišťových stupních. Bylo dohodnuto, že se vyvzorkuje a použije na sokly keramická dlažba připodobněná ke schodišti a podlahovým kratinám a upraví se jalové stupně.

Stav ke KD č.31 – Zhotovitel zajistí kameníka na stavbu, se kterým se projedná možná oprava jalového stupně na schodišti a provedení soklu na schodišti.

Stav ke KD č.32 – Kameník sdělil, že je možno jalový stupeň opravit z umělého kamene. Sokl zhotovitel vyštukuje až ke schodišťovým stupňům a následně se rozhodne buď omyvatelný nátěr nebo PVC.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	KD 37	Trvá

#### KD 30/ č. 3 – Předěl stěny mezi místností kompresoru a WC

Na KD bylo dohodnuto, že se vyplní otvor mezi místností kompresoru a vedlejším WC. Na vyplnění se použije buď EPS do lepidla a perlinky nebo SDK vyplněný vatou tak, aby toto vyplnění bylo demontovatelné.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	Trvá

#### KD 33/ č. 1 – Doplnění serverovny odtahovým ventilátorem

IT oddělení objednatele požaduje v serverovně doplnit nadimenzovaný odtahový ventilátor. Na KD bylo konzultováno a odtahový ventilátor není možno realizovat. Jako náhradní řešení je možno použít mobilní klimatizační jednotku s odtahem z místnosti. AD a zhotovitel prověří možnost přípravy otvoru pro odtah.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
AD, Zhotovitel	-	Trvá

#### KD 34/ č. 1 – Podhledy na chodbách

Zhotovitel připravil vzorek podhledu na chodbách. AD musí přímo na stavbě zkonzultovat realizaci, popřípadě úpravu.

Stav ke KD č.36 – Do 1.9.2021 je nutno vyřešit vymalování.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
AD, Zhotovitel	-	Trvá

#### KD 35/ č. 1 – Dilatace v místnostech

Na KD byly řešeny dilatace v podlahách ve velkých místnostech v objektu D. Některé dilatace vyjdou pod AL příčky. Ty, které budou v prostoru, tak se přebrousí, aby byla zajištěna rovinnost, přetmelí se trvale pružným tmelem a celoplošně se přilepí vinylová podlaha. Vinylové pásy se pokusí zhotovitel položit tak, aby byla dilatace v ploše pásu a ne ve spoji.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
AD, Zhotovitel	-	Trvá

**KD 35/ č. 2 – Volný interiér**

Položky 76 a 82 z truhlářských prací (volného interiéru) budou odečteny a přesunuty do dodávky mimo předmětu díla. Zhotovitel připraví odpočtový ZL.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	Trvá

**NOVÉ ÚKOLY****KD 36/ č. 1 – Vinyl na rampách**

Koordinátor BOZP požaduje provést na rampách viditelné označení nástupní a výstupní hrany. Zhotovitel provede stejným vinylem tmavší barvy buď příčně u začátku a konce rampy a nebo podélně kolem stěn na délku rampy. Vlepi se pásek šířky max 10 cm.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	-

**KD 36/ č. 2 – Madlo na schodišti**

Koordinátor BOZP požaduje doplnit nové madlo na bočním schodišti v budově E, hned ve vstupu, první nástupní rameno.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	-

**KD 36/ č. 3 – Zrcadlové stěny**

Zhotovitel prokonzultuje dílenskou dokumentaci s AD a upřesní výrobu a osazení zrcadlových stěn.

Úkol pro	Požadovaný termín	Stav úkolu
Zhotovitel	-	-

**Příští kontrolní den se bude konat**

**dne 6. září 2021 v 8:00 hod.,** se srazem účastníků výstavby v prostorách zařízení staveniště zhotovitele.

Zaznamenal:

**Rozdělovník:**

1. Projektant –
2. Ostravská Univerzita –
3. ČECH-ENGINEERING, a.s. -
4. Bystroň Group a.s. –