



Milníky

(Příloha Smlouvy o Dílo Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“)

Jednotlivé milníky dle odst. 13.1.1 Smlouvy o Dílo Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“ jsou:

Číslo milníku	Vymezení (definice) milníku	Nejzazší (maximální) lhůta pro splnění (dodržení) konkrétního milníku udaná v kalendářních dnech ode dne, kdy Zhotovitel převzal staveniště
1	SO 01: dokončení základové desky – úroveň -0,600 m laboratorní část, -0,150 m administrativní část, -1,100 m výtahová šachta (podle Projektové dokumentace), včetně všech souvisejících prací, zejména zemních prací, pilotů, izolace (tepelné, proti vodě), prostupů, rozvodů TZB pod deskou, zemnicí soustavy, nutných přeložek a přípojek potřebných pro zhotovení základových konstrukcí. (Splnění milníku musí být osvědčeno: kontrolou na místě a zápisem o dokončenosti prací na milníku)	180
2	SO 01: dokončení hrubé stavby – nosného skeletu, včetně nosné konstrukce 5. nadzemního podlaží na laboratorní části (Splnění milníku musí být osvědčeno: kontrolou na místě a zápisem o dokončenosti prací na milníku)	390
3	Stavební připravenost pro instalaci interiérového vybavení a speciálních technologií Objednatele (Splnění milníku musí být osvědčeno: kontrolou na místě a prohlášením o stavební připravenosti)	750
4	Podání všech úplných žádostí (návrhů) o kolaudaci: to obnáší jednak připravenost ke kolaudaci všech částí Díla (hlavně všech stavebních objektů), jež vyžadují kolaudaci; dále získání všech potřebných souhlasných stanovisek všech příslušných orgánů veřejné moci; dále doložení plně dokladové části a doložení dokumentace skutečného provedení; a konečně samotné podání (doručení) řádných a úplných žádostí vůči příslušným orgánům veřejné moci. (Splnění milníku musí být osvědčeno: kontrolou dokladů (zejména doručenek) jednotlivých žádostí o kolaudaci)	750