

Smlouva o dílo  
Název zakázky :

„Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh  
ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice“

Objednatel:  
Zhotovitel:

Ostravská univerzita v Ostravě  
HOCHTIEF CZ a. s.

## **Příloha č.4**

### **Časový harmonogram postupu stavebních prací**

ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 12.V.14 19.V.14 26.V.14 2.VI.14 9.VI.14 16.VI.14 23.VI.14  
 P U Š Ć P S N P U Š Ć P S N P U Š Ć P S N P U Š Ć P S N P U Š Ć P S N

**Ostravská univerzita - Stavební úpravy objektu ZW**

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
0		<b>44 dny</b>	<b>15.5.14</b>	<b>27.6.14</b>
1	Zahájení prací - na základě výzvy objednatel (do 14 dnů po podpisu SOD) - Předání a převzetí staveniště	0 dny	15.5.14	15.5.14
2	Vyřízení všech stavbou dotčených inženýrských sítí	1 den	15.5.14	15.5.14
3	Zemní práce	4 dny	15.6.14	18.6.14
4	Svislé a kompletní konstrukce	4 dny	22.5.14	25.5.14
5	Vodrovne konstrukce	4 dny	22.5.14	25.5.14
6	Úprava povrchu vnitřní	7 dny	26.5.14	1.6.14
7	Úprava povrchu vnější	19 dny	1.6.14	19.6.14
8	Podlahy a podlahové konstrukce	3 dny	25.6.14	27.6.14
9	Vypíne otvoru	3 dny	26.5.14	28.5.14
10	Povlakové krytiny	12 dny	28.5.14	8.6.14
11	Izolace tepelné	2 dny	21.5.14	22.5.14
12	ZTI - kanalizace	2 dny	19.6.14	20.6.14
13	Konstrukce tesarské	1 den	30.5.14	30.5.14
14	Konstrukce klempírské	21 dny	31.5.14	24.6.14
15	Konstrukce truhlářské	4 dny	22.5.14	25.5.14
16	Konstrukce zamečnické	4 dny	26.5.14	29.5.14
17	Natery	2 dny	26.5.14	27.5.14
18	Malby	2 dny	2.6.14	3.6.14
19	Ostatní konstrukce a práce bourací,presun hmot,lesení	4 dny	21.6.14	24.6.14
20	Lesení a stavební výtahy	3 dny	29.5.14	31.5.14
21	Bourání konstrukci	7 dny	15.5.14	21.5.14
22	Ústrojí jističí	7 dny	9.6.14	15.6.14
23	Svítlidla a osvětlovací zařízení	2 dny	20.6.14	21.6.14
24	Zařízení pro úpravu vzduchu	2 dny	20.6.14	21.6.14
25	<b>Kompletační práce k předání díla</b>	<b>3 dny</b>	<b>25.6.14</b>	<b>27.6.14</b>
26	Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a přípravě díla k provedení funkčních zkoušek	1 den	27.6.14	27.6.14
27	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla (včetně předání), včetně průběžné fotodokumentace	1 den	27.6.14	27.6.14
28	Výzva zhotovitele k předání a převzetí a přebírání	1 den	25.6.14	25.6.14
29	Protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, ukončení plnění	0 dny	27.6.14	27.6.14