

Změnový list	Položka	Název	cena bez DPH
Změnový list č. 1	-	Obklady recepce - Cembrit	83 549,00
Změnový list č. 2	-	Vstupní Materiál	68 251,00
Změnový list č. 3	T07	T07 - Knihovna - parapety	56 800,00
Změnový list č. 4	I23	I23 - Závěsy	3 500,00
Změnový list č. 5	I16	Konferenční stolek	3 350,00
Změnový list č. 6	I21	Jednostranné pracovní schůdky	4 250,00
Změnový list č. 7	T07	T07 - Knihovna - záda	16 100,00
Změnový list č. 7	T018	Posuvné dveře - zástěna	26 855,00
VCP / MNP celkem bez DPH :			262 655,00

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba:	"Stavební úpravy budovy G Ostravské Univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava"
Objednatel:	Ostravská Univerzita, Dvořáková 7, 701 03, Ostrava
Objekt:	ul. Mlýnská 5, Ostrava
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	Ing. Jiří Vrabel

Položka : Obklady recepcce - Cembrit**1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že protipožární obklady prostor materiálem Cembrit by dle technické specifikace a požární zprávy měly splňovat požární požadavky na šíření plamene na povrchu. Dle systémového řešení výrobce / dodavatele materiálu Cembrit bylo zjištěno, že je nutné obkladový materiál doplnit o dodávku a montáž systémových prvků : Díl A : spojový profil přímý, Díl B : spojový profil rohový - vnitřní, Díl C : spojový profil rohový - vnější. Dále bylo zjištěno, že tyto systémové prvky bude nutné povrchově upravit nástřikem do barvy dle barevnosti systémových prvků. Dále bylo zjištěno, že pro opracování materiálů Cembrit bude nutné zakoupit speciální pomocný materiál - řezací kotouče, vrtáky a nátěr hrany materiálu Cembrit po opracování.

2) Vícepráce (Kč bez DPH):	83 549,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	83 549,00

5) Schválil	<i>za TDI:</i>		<i>za zhotovitele:</i>
Datum:	<i>Ing. Jiří Vrabel</i>		<i>Ing. Radim Kašing</i>
Podpis:			

Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl A	spojový profil přímý	m	25	187,00	4 675,00

Díl B	spojový profil rohový - vnitřní,	m	70	475,00	33 250,00
Díl C	spojový profil rohový - vnější,	m	30	283,00	8 490,00
Díl A,B,C	montáž dílů	m	110	200,00	22 000,00
Pomocný materiál	Středící nástevec vrtáků	ks	3	1 358,00	4 074,00
	Vrták Dyvel	ks	5	850,00	4 250,00
	řezací kotouč 160 x 2,4	ks	2	1 680,00	3 360,00
	Transparentní impregnační nátěr	ks	3	1 150,00	3 450,00
CELKEM					83 549 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Stavba:	"Stavební úpravy budovy G Ostravské Univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava"
Objednatel:	Ostravská Univerzita, Dvořáková 7, 701 03, Ostrava
Objekt:	ul. Mlýnská 5, Ostrava
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	Ing. Jiří Vrabel

Položka : Vstupní Materiál**1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že vstupní materiál, který je potřebný k výrobě a dodávkám položek předmětu díla z důvodu zhotovitelem nepředpokladaných okolností (válka na Ukrajině) vzrostl v období, kdy zhotovitel podával nabídku do období realizace díla zhotovitelem o 25% !!! Toto navýšení vstupních cen materiálů zhotovitel v žádném případě nemohl předpokládat. Zhotovitel rovněž nemohl předpokládat enormní nárůst energií a výši inflace, které jsou rovněž způsobeny válkou na Ukrajině.

2) Vícepráce (Kč bez DPH):	68 251,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	68 251,00

5) Schválil	<i>za TDI:</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>za zhotovitele:</i>
Datum:	<i>za TDI:</i>			<i>za zhotovitele:</i>	
Podpis:	<i>Ing. Jiří Vrabel</i>			<i>Ing. Radim Kašing</i>	

Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	nárůst materiálů 25 %	kpl	1	68 251,00	68 251,00
CELKEM					68 251 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Stavba:	"Stavební úpravy budovy G Ostravské Univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava"
Objednatel:	Ostravská Univerzita, Dvořáková 7, 701 03, Ostrava
Objekt:	ul. Mlýnská 5, Ostrava
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	Ing. Jiří Vrabel

Položka : T07 - Knihovna - parapety**1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že otevíravá boční křídla a výška topení pod okny / výkladci je ve výškové kolizi. Z těchto důvodů bude nutné vyrobit atypické konzoly a parapetní desky, aby bylo zajištěno otevírání bočních okenních křídel při zachování posedového parapetu nad radiátory v místě oken a zajištěna výšková linie spodních skříněk knihovních regálů a krytů radiátorů. Cena položky bude navýšena o nutné výrobní a materiálové náklady.

2) **Vícepráce** (Kč bez DPH): 56 800,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH): 56 800,00

5) Schválil	za TDI:		za zhotovitele:
Datum:	Ing. Jiří Vrabel		Ing. Radim Kašing
Podpis:			

Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
T07	Parapety	ks	4	14 200,00	56 800,00
CELKEM					56 800 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.4

Stavba:	"Stavební úpravy budovy G Ostravské Univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava"
Objednatel:	Ostravská Univerzita, Dvořáková 7, 701 03, Ostrava
Objekt:	ul. Mlýnská 5, Ostrava
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	Ing.Jiří Vrubel

Položka : I23 - Závěsy tmavě šedé v barvě sedacího nábytku, rozměry 1100x2600mm, kotveno na závěsnou tyč rovnou průměr 25mm, délka dle otvoru, barva bílá

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že v rozpočtu (výkazu výměr) chybí 1 ks závěsu, který je v projektu. Tento chybějící kus bude nutno doobjednat a dodat.

2) Vícepráce (Kč bez DPH): 3 500,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH): 3 500,00

5) Schválil	za TDI:		za zhotovitele:
Datum:	Ing. Jiří Vrubel		Ing. Radim Kašing
Podpis:			

Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
I23	Závěs	ks	1	3 500,00	3 500,00
CELKEM					3 500 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.5

Stavba:	"Stavební úpravy budovy G Ostravské Univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava"
Objednatel:	Ostravská Univerzita, Dvořáková 7, 701 03, Ostrava
Objekt:	ul. Mlýnská 5, Ostrava
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	Ing. Jiří Vrabel

Položka : I16 - Konferenční stolek, deska průměr 600mm**1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že kovová podnož, která byla navržena v projektu se již nevyrábí. Byla navržena a vybraná alternativní podnož, která je atypická a bude vyrobena a nahrazena původní.

2) Méněpráce (Kč bez DPH):	-3 500,00
Vícepráce (Kč bez DPH)	6 850,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	3 350,00

5) Schválil	<i>za TDI:</i>		<i>za zhotovitele:</i>
Datum:	<i>Ing. Jiří Vrabel</i>		<i>Ing. Radim Kašing</i>
Podpis:			

Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
I16	Konferenční stolek	ks	1	-3 500,00	-3 500,00
I16	Konferenční stolek	ks	1	6 850,00	6 850,00
CELKEM					3 350 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.6

Stavba:	"Stavební úpravy budovy G Ostravské Univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava"
Objednatel:	Ostravská Univerzita, Dvořáková 7, 701 03, Ostrava
Objekt:	ul. Mlýnská 5, Ostrava
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	Ing.Jiří Vrubel

Položka : I21 - Jednostranné pracovní schůdky**1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že položka - Jednostranné pracovní schůdky nejsou a nebudou dostupné v požadovaném dodacím termínu. Musely být nahrazeny jinými, kvalitnějšími, které jsou dražší.

2) Méněpráce (Kč bez DPH):	-3 400,00
Vícepráce (Kč bez DPH)	7 650,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	4 250,00

5) Schválil	<i>za TDI:</i>		<i>za zhotovitele:</i>
Datum:	<i>Ing. Jiří Vrubel</i>		<i>Ing.Radim Kašing</i>
Podpis:			

Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
I21	Jednostranné pracovní schůdky	ks	1	-3 400,00	-3 400,00
I21	Jednostranné pracovní schůdky	ks	1	7 650,00	7 650,00
CELKEM					4 250 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.7

Stavba:	"Stavební úpravy budovy "G" Ostravské Univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava"
Objednatel:	Ostravská Univerzita, Dvořáková 7, 701 03, Ostrava
Objekt:	ul. Mlýnská 5, Ostrava
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	Ing.Jiří Vrubel

Položka : T07 - Knihovna - Knihovní regály - záda knihovních regálů**1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že záda knihovních regálů jsou navržena v materiálu tl. 15 mm. Tento materiál se již (nebo v současné době) nevyrábí. Bude nahrazen materiálem tl. 18 mm, který je dostupný a zajistí větší pevnost a stabilitu knihovních regálů.

2) Méněpráce (Kč bez DPH):	-21 275,00
Vícepráce (Kč bez DPH)	37 375,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	16 100,00

5) Schválil	za TDI:		za zhotovitele:
Datum:	Ing. Jiří Vrubel		Ing.Radim Kašing
Podpis:			

Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
T07	Knihovní regály	m2	115	-185,00	-21 275,00
T07	Knihovní regály	m2	115	325,00	37 375,00
CELKEM					16 100 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.7

Stavba:	"Stavební úpravy budovy "G" Ostravské Univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava"
Objednatel:	Ostravská Univerzita, Dvořáková 7, 701 03, Ostrava
Objekt:	ul. Mlýnská 5, Ostrava
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	Ing.Jiří Vrubel

Položka : T018 - Posuvné dveře**1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že pro posuvné dveře bude nutné vyrobit a namontovat zástěnu, za kterou budou tyto dveře zajíždět.

2) Vicepráce (Kč bez DPH)	26 855,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	26 855,00

5) Schválil	<i>za TDI:</i>		<i>za zhotovitele:</i>
Datum:	Ing. Jiří Vrubel		Ing.Radim Kašing
Podpis:			

Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
T018	Posuvné dveře - zástěna	ks	1	26 855,00	26 855,00
CELKEM					26 855 Kč