
DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ STAVBY
(„ D O D A T E K Č . 8 “)

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Ostravská univerzita

Zastoupená: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem Ostravské univerzity

Se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

IČO: 619 88 987

DIČ: CZ 61988987

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu: 931761/0710

Kontaktní osoba: Ing. Petr Svoboda

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jaroslav Fabián

(dále jen „**OU**“)

a

Statutární město Ostrava

Zastoupené: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem Statutárního města Ostravy

Se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ 00845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Bajgarová

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petra Kopřivová

(dále jen „**SMO**“)

(OU a SMO dále také společně jen „**Objednatel**“)

a

II. Společníci společnosti označované názvem "Sdružení pro KAMPUS", jejímž jménem jedná na základě Společenské smlouvy a Plné moci ze dne 29. 10. 2019

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Zastoupený: Ing. Martinem Nevrlým a Ing. Danielem Pieszkou,
na základě Plné moci ze dne 4. února 2020

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod
sp. zn. B 2211

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 17018733/0300

Číslo dodatku: 201904501/0545/19/ZO-D8

a

IPS Třinec, a.s.

Zastoupený: Ing. Danielem Pieszkou, předsedou představenstva

Se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec

IČO: 286 18 891

DIČ: CZ28618891

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
pod sp. zn. B 4287

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 8903781/0100

Číslo dodatku: 14-197-20-D8

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Preambule

- I.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 14. 1. 2020 uzavřely Smlouvu o provedení stavby, jejímž předmětem je zhotovení budovy Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví, nové budovy fakulty umění, podzemních garáží v budově Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví a související úpravy areálu (dále jen „Stavba“), a to v rámci investiční akce „Výstavba nového kampusu na Černé louce“, která je financována z prostředků strukturálních fondů EU, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OPVVV“) v rámci výzvy zaměřené na strukturálně postižené regiony, reg. č. projektu s názvem Sport, zdraví a technologie „CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010183“ a reg. č. projektu s názvem Klastř umění a designu „CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010184“ (dále jen „Projekty“), přičemž v rámci budovy Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví Objednatel realizuje výstavbu podzemní garáže, která je financována z vlastních prostředků SMO (dále jen „**Smlouva**“). K této Smlouvě byl dne 29. 9. 2020 uzavřen **Dodatek č. 1**, dále dne 11. 11. 2020 **Dodatek č. 2**, dále dne 25. 3. 2021 **Dodatek č. 3** dále dne 25. 10. 2021 **Dodatek č. 4**, dále dne 25. 5. 2022 **Dodatek č. 5**, dále dne 3. 10. 2022 **Dodatek č. 6** a konečně dne 4. 12. 2022 **Dodatek č. 7**.
- I.2. Smlouva byla uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno OU v pozici centrálního zadavatele na účet OU i SMO podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- I.3. V průběhu realizace Stavby vznikla potřeba provedení dalších dodatečných prací, které nebyly předmětem Stavby (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto Dodatku č. 8 je změna čl. II., odst. II.2., písm. a) v rozsahu vymezeném přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 8, čl. V., odst. V.1., odst. V.2., čl. VII., a přílohy č. 1 Smlouvy z důvodu vzniku těchto méněprací a víceprací.
- I.4. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v Evidenčním listu změny stavby č. 75 a položkových rozpočtech víceprací a méněprací, které jsou součástí tohoto Evidenčního listu.
- I.5. Protože se subjekty (osoby) na straně Objednatele (tedy OU a SMO) vzájemně dohodly na změně vzájemného poměru financování (placení) provádění (zhotovování) Stavby, jehož původní podoba je zachycena jakožto příloha Smlouvy nazvaná „Rekapitulace celkových nákladů“, vznikla potřeba změnit uvedenou přílohu Smlouvy na její novou podobu, která je zachycena v příloze tohoto Dodatku č. 8.

II. Účel Dodatku č. 8

II.1. Účelem tohoto Dodatku č. 8 je **změnit závazky ze Smlouvy** právě takovým způsobem, který bude souladný s obecně závaznými právními předpisy a jen v takovém rozsahu, který bude zcela nezbytný pro právně možné řešení:

- a) potřeby posledních víceprací a nutnosti posledních méněprací,
- b) stanovení konečné výše Sjednané ceny včetně stanovení konečné výše všech jejích jednotlivých částí.

III. Změna Rekapitulace celkových nákladů

- IV.1. Smluvní strany v souladu s ujednáním čl. XVI. odst. XVI.1. Smlouvy mění níže vymezené ujednání.
- IV.2. Příloha Smlouvy nazvaná „Rekapitulace celkových nákladů“ se ze svojí původní podoby mění na novou podobu, která je vymezena v **Příloze č. 1** tohoto Dodatku č. 8.

IV. Cena za splnění předmětu smlouvy

V.1. Smluvní strany se na základě čl. XVI. odst. XVI.1. a čl. VI. Smlouvy dohodly na provedení víceprací a neprovedení méněprací majících povahu a rozsah, který je vymezen v **Příloze č. 2** tohoto Dodatku č. 8, o následující finanční hodnotě:

a) Cena víceprací uvedených v Dodatku č. 8 činí:

cena	131 656,09 Kč bez DPH
sazba DPH 21 %	27 647,78 Kč
cena víceprací celkem	159 303,87 Kč včetně DPH

b) Cena méněprací uvedených v Dodatku č. 8 činí:

cena	- 368 125,89 Kč bez DPH
sazba DPH 21 %	- 77 306,44 Kč
cena méněprací celkem	- 445 432,33 Kč včetně DPH

V.2. Vzhledem ke zvýšení ceny za splnění předmětu smlouvy o cenu víceprací a ke snížení této ceny o cenu méněprací se cena za zhotovení jednotlivých objektů v rámci tohoto Dodatku č. 8 mění na svoji **novou a konečnou podobu**:

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části podzemní garáže)

cena víceprací	70 580,82 Kč bez DPH
----------------	-----------------------------

cena méněprací - **203 111,43 Kč bez DPH**

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části podzemní garáže) **514 034 034,34 Kč bez DPH**

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část podzemní garáže)

cena víceprací **0,00 Kč bez DPH**

cena méněprací - **0,00 Kč bez DPH**

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část podzemní garáže) **175 220 513,56 Kč bez DPH**

Nová budova fakulty umění

cena víceprací **61 075,27 Kč bez DPH**

cena méněprací - **165 014,46 Kč bez DPH**

cena za zhotovení Nové budovy fakulty umění

324 669 189,32 Kč bez DPH

- V.3. Vzhledem ke zvýšení ceny za splnění předmětu smlouvy o cenu víceprací a ke snížení této ceny o cenu méněprací se čl. V. odst. V.1. Smlouvy mění na svoji **novou a konečnou podobu**:

„V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** se sjednává takto:

cena celkem **1 013 923 737,22 Kč bez DPH**

sazba DPH 21 % **212 923 984,82 Kč**

cena celkem **1 226 847 722,04 Kč včetně DPH**

- V.4. Vzhledem ke zvýšení ceny za splnění předmětu smlouvy o cenu víceprací a ke snížení této ceny o cenu méněprací a vzhledem ke změně Rekapitulace celkových nákladů se čl. V. odst. V.2. Smlouvy mění na svoji **novou a konečnou podobu**:

„V.2. **Cena za zhotovení jednotlivých objektů v rámci celkové ceny za splnění celého předmětu smlouvy** se sjednává takto:

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části podzemní garáže)

cena víceprací **49 824 018,51 Kč bez DPH**

cena méněprací **-14 230 195,86 Kč bez DPH**

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části podzemní garáže) **514 034 034,34 Kč bez DPH**

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části podzemní garáže) po změně Rekapitulace celkových nákladů **513 024 032,92 Kč bez DPH**

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část podzemní garáže)

cena víceprací **73 367 321,38 Kč bez DPH**

cena méněprací **-15 460 317,72 Kč bez DPH**

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část podzemní garáže) **175 220 513,56 Kč bez DPH**

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část podzemní garáže) po změně Rekapitulace celkových nákladů **176 194 219,90 Kč bez DPH**

Nová budova fakulty umění

cena víceprací **93 168 563,79 Kč bez DPH**

cena méněprací **-47 495 417,23 Kč bez DPH**

cena za zhotovení Nové budovy fakulty umění

324 669 189,32 Kč bez DPH

cena za zhotovení Nové budovy fakulty umění po změně Rekapitulace celkových nákladů **324 705 484,40 Kč bez DPH**

VI. Závěrečná ustanovení

- VI.1. Každé ujednání Smlouvy ve znění všech jejích dodatků, které není změněno kterýmkoliv ujednáním tohoto Dodatku č. 8 zůstává v platnosti.
- VI.2. Tento Dodatek č. 8 nabude platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 8 zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- VI.3. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven v elektronické podobě písemné formy.
- VI.4. Tento Dodatek č. 8 má přílohy, které jsou:
- a) **Příloha č. 1** Dodatku č. 8 – Nová podoba Rekapitulace celkových

nákladů

- b) **Příloha č. 2** Dodatku č. 8 – část Evidenčního listu změny stavby č. 75 obsahující krycí list, soupis víceprací a méněprací a položkový rozpočet.

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města Ostravy usnesením č. 00670/RM2226/13 ze dne 24. 01. 2023.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....

.....

za Ostravskou univerzitu

za IMOS Brno, a.s.

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor Ostravské
univerzity

Ing. Martin Nevrlý a Ing. Daniel Pieszka
na základě Plné moci ze dne 4. 2. 2020

.....

.....

za Statutární město Ostrava

za IPS Třinec, a.s.

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor
Statutárního města Ostravy

Ing. Daniel Pieszka
předseda představenstva

Příloha č. 1 k Dodatku č. 8 ke Smlouvě o provedení stavby

REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ

VÝSTAVBA NOVÉHO KAMPUSU NA ČERNÉ LOUCE – UNIVERZITNÍ ZÁZEMÍ SPORTU A BEHAVIORÁLNÍHO ZDRAVÍ A NOVÁ BUDOVA FAKULTY UMĚNÍ

	A	B	C	D	E
		Celkové náklady dle soupisu prací pro jednotlivé objekty (částka bez DPH)	Podíl na společných vedlejších a ostatních nákladech dle soupisu prací R5 - Areálové VON (částka bez DPH)	Podíl na nákladech dle soupisu prací R3 - SO 01 Příprava území pro objekt Univerzitní zázemí sportu (částka bez DPH)	Celkové náklady za objekt (bez DPH)
1			16 105 000,00	7 716 982,33	
2	R2 - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví - nadzemní část	499 047 563,25	8 117 510,11	5 858 959,56	513 024 032,92
3	R1 - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví - podzemní parkoviště	171 545 831,79	2 790 365,34	1 858 022,77	176 194 219,90
4	R4 - Nová budova fakulty umění	319 508 359,85	5 197 124,55	bez podílu na nákladech	324 705 484,40
5	Celkem	990 101 754,89	16 105 000,00	7 716 982,33	1 013 923 737,22



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 k Dodatku č. 8 ke Smlouvě o provedení stavby

Obsah přílohy:

Evidenční list změny stavby č. 75 – Narovnání výměř - Komunikace:

- Krycí list
- Soupis méněprací a víceprací
- Položkový rozpočet

Evidenční list změny stavby: ZL č.75

Narovnání výměr - Komunikace

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění.		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
R2 - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví - nadzemní část SO 02.2	R2 - SO02.2	21
R4 - Nová budova fakulty umění	R2 - IO02	36
		75

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.1.2020, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0001/20; 0384/2020/OSR, číslo smlouvy zhotovitele: 201904501/0545/19/ZO.

Objednatel: Ostravská Univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Sdružení pro KAMPUS - IMOS Brno, a.s.Beskydská stavební, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,IČO: 253 22 257

Gen.projektant (autorský dohled):

ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 253 68 931
KANIA a.s., Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): p.Jaroslav Fabián, Ostravská univerzita

Přílohy:	Počet paré:	Příjemce :
1) Oznámení změny	2 x	Objednatel
2) Popis změny	1 x	TDS
3) Rekapitulace rozpočtu	1 x	Zhotovitel
4) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací	2 x	Projektant (autorský dozor) - elektronicky
5) Vyjádření AD		

Popis a zdůvodnění změny:


Tento změnový list řeší úpravu výměr a rozsahů některých položek zpevněných ploch z rozpočtu se skutečně zaměřenými rozsahy geodetem stavby.

časový vliv na plnění SoD:	MÁ VLIV / NEMÁ VLIV
----------------------------	----------------------------

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-368 125,89	-0,04 %	131 656,09	0,01 %	-236 469,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing.Pavel Hynčica	datum	04 -01- 2023	podpis	
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Ondřej Fabián	datum	04 -01- 2023	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Jaroslav Brus	datum	04 -01- 2023	podpis	
Objednatel:	převzal	jméno	Ing. Petr Svoboda p. Jaroslav Fabián	datum	04 -01- 2023	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	p. Jaroslav Fabián	datum	04 -01- 2023	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Petr Svoboda	datum	04 -01- 2023	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:14-197-20

Místo:

Zadavatel:OU, SMO

Zhotovitel:Sdružení pro Kampus (IMOS, IPS)

Datum:

Projektant:Ateliér Simona, Kania

Zpracovatel:Sdružení pro Kampus (IMOS,IPS)

Stavba:

Výstavba nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-236 469,80	
R2	Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví - nadzemní část	-132 530,61	
SO 02.2	Hlavní budova - nadzemní část	-132 530,61	
04	SO 04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE	-132 530,61	
R4	R4 - Nová budova fakulty umění	-103 939,19	
IO	IO - Inženýrské objekty	-103 939,19	
IO 02	IO 02 - Komunikace a zpevněné plochy	-103 939,19	

Soupis: SO 02.2 - Hlavní budova - nadzemní část

Úroveň 3: 1 - Univerzita - kontrola rozpočtu - rozdíly

Místo:

Zadavatel: OU, SMO
Zhotovitel: Sdružení pro Kampus (IMOS, IPS)

Projektant: Ateliér Simona
Zpracovatel: Sdružení pro Kampus (IMOS, IPS)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -132 530,61 Kč

27	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-40,000	334,41	-13 376,57 Kč	CS ÚRS 2019 01
			Rozdíl PDxGeodetické zaměření					
28	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-40,000	257,63	-10 305,21 Kč	CS ÚRS 2019 01
29	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-40,000	29,30	-1 171,96 Kč	CS ÚRS 2019 01
30	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-40,000	15,15	-606,19 Kč	CS ÚRS 2019 01
31	K	596212223	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2	m2	-283,000	230,88	-65 339,65 Kč	CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
parkoviště, zpev.plochy
VV Rozdíl PDxGeodetické zaměření

32	M	dodávka29-1	Bet dlažba skladebná 140x140x80 šedá	m2	-311,300	360,78	-112 311,85 Kč	CS ÚRS 2019 01
----	---	-------------	--------------------------------------	----	----------	--------	----------------	----------------

283*1,10
koeficient množství 10%

36	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	51,000	416,75	21 254,49 Kč	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	--------------	----------------

680-677+45
hmotnost 0,162647 t/m2
51*0,162647
obrubníky z žulových kostek nejsou v zaměřených
plochách.265,2x0,17=45m2+ obdláždění poklopů 9m2

37	M	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	t	8,295	2 475,27	20 532,36 Kč	CS ÚRS 2019 01
----	---	----------	---------------------------------------	---	-------	----------	--------------	----------------

33	K	231579231368R	Umělý venkovní povrch-typ tartan EPDM červený tl. 13 mm	m2	30,000	959,80	28 793,97 Kč	SO 03/p.č. 33
----	---	---------------	---	----	--------	--------	--------------	---------------

hřiště na streetbasketball+přidružená plocha. Rozdíl

PDxGeodetické zaměření

SOUPIS PRACÍ

Stayba:

Výstavba nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví
a Nová budova fakulty umění

Objekt:

R2 - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví - nadzemní část

Soupis:

SO 02.2 - Hlavní budova - nadzemní část

Úroveň 3:

1 - Univerzita - kontrola rozpočtu - rozdíly

Místo:

Zadavatel:

OU, SMO

Projektant:

Ateliér Simona

Zhotovitel:

Sdružení pro Kampus (IMOS, IPS)

Zpracovatel:

Sdružení pro Kampus
(IMOS, IPS)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							- 103 939,19 Kč	
52	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací do lože z kameniva plochy přes 300 m2	m2	-300,000	105,72	-31 715,68 Kč	CS ÚRS 2019 01
53	M	59246R02	dlažba plošná betonová 600/600/160 mm	m2	-330,000	403,94	-133 298,78 Kč	CS VLASTNÍ
koeficient množství 10%								
50	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací do lože z kameniva plochy přes 300 m2 V PD byla dlažba 600x600 mm. AD změnil kladečské schéma pro formáty dlažeb 1000x1000 mm.	m2	273,000	105,72	28 861,27 Kč	CS ÚRS 2019 01

xx	113106061	Rozebření dlažeb při překopecích vozovek z drobných	273,000	118	32 214,00 Kč	CS ÚRS 2022 02
		V PD byla dlažba 600x600 mm. AD změnil kladečské schéma pro formáty dlažeb 1000x1000 mm.				